



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

Despacho nº 079/2025

Santo Antonio da Platina, 27 de novembro de 2025

Assunto: Resposta quanto ao requerimento nº 925/2025 do Vereador Leonidas Silva Neto através do protocolo 52842/2025

1. ALEGAÇÕES DO VEREADOR

Foi recebido o Requerimento nº 925/2025 do Vereador Leonidas Silva Neto com a seguinte solicitação:

“ Solicitar aos DD Secretário de Planejamento e DD. Secretário de Obras, pela 3ª vez, informações precisas sobre as obras da quadra da Vila São José, que já foi devidamente autorizada por esta câmara, existindo verba para a obra, iniciaram os trabalhos e já faz um mês que estão paradas as obras”

2. PARECER TÉCNICO

Trata-se da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, com sua sede a RUA DIONISIO PAIOLA, SN, VILA SÃO JOSÉ - Santo Antônio da Platina - PR, inscrita no CNPJ 45.496.669/0001-54.

A empresa foi vencedora da Concorrência Eletrônica 017/2024 Contrato 212/2024.

Até o momento a obra encontra-se com a primeira e segunda etapa concluídas conforme quadra a seguir.

Medições		Medição 1		Medição 2	
Período:	%	6,98%		13,52%	
	R\$	26.922,00		52.124,90	
Acumulado:	%	6,98%		20,50%	
	R\$	26.922,00		79.046,90	

Houve um aditivo contratual de prazo solicitado pela empresa e aprovado pelo município que traz as seguintes datas limites para o contrato:

Prazo de execução: 27/01/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

Prazo de vigência: 27/04/2026.

Atualmente a obra encontra-se com parte da pavimentação da praça concluída, com instalação de grama sintética e natural concluídas.

A empresa foi devidamente notificada sobre o atraso nos cronogramas, sendo a ultima notificação enviada no dia 10/12/2025.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/01/2026 15:36 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p/7796d370ad2e6>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Notificação 06/2025/CA 212.2024

Santo Antônio da Platina, 10 de dezembro de 2025.

À empresa

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 45.496.669/0001-54)

ASSUNTO: Atraso no cronograma

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 212/2024.

OBJETO: Reforma da Quadra de Esportes situada na Rua Dionísio Paiola s/n - Bairro Vila São José

Prezados,

Referente ao Contrato Administrativo nº 212/2024, firmado entre o Município de Santo Antônio da Platina e esta empresa em 20 de dezembro de 2024, com a assinatura da Ordem de Serviço em 25 de abril de 2024, e considerando as disposições contratuais e legais, em especial item 9.1, cláusula nona do contrato administrativo 212.2024, que define as atividades de fiscalização e acompanhamento de execução de obra, comunicando sobre faltas e irregularidades, assim como Lei nº 14.133/2021, informo o seguinte:

Em vistoria diversas visitas realizadas na obra durante os meses de outubro de novembro, constatou-se que há uma produtividade extremamente baixa na execução das obras, em muitas das visitas relatadas em diários de obras não havia equipes trabalhando no local.

Em visita no dia 10/12/2025 foi constatado que os serviços de grama sintética, grama natural, rampas de acessibilidade, hidráulica vestiário foram executados, e a medição já foi enviada a Caixa Econômica Federal e está em análise pela equipe técnica. Embora os serviços estejam realizados não há nenhuma equipe trabalhando na obra nos últimos dias.

Diante da baixa produtividade, ausência de trabalhadores em diversas das visitas e atraso em relação ao cronograma pactuado no momento da licitação solicita-se manifestação formal da empresa quanto ao motivo dos atrasos, e confirmação da entrega da obra no prazo pré estabelecido que é dia 07/04/2026

Notificação 06/2025/CA 212.2024 - Página 1 de 2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/01/2026 15:36 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p/7796d370ad2e6>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA



Atenciosamente.

Jonas Rodrigo Tavares de Avilla

Engenheiro Civil

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/01/2026 15:36 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p/7796d370ad2e6>

